
Prüfung elektrischer Anlagen
Prüfprotokoll

Nr.: MP-VDE-2026-76fb
Auftrag: AUF-DEMO-0001



Auftraggeber
Demo GmbH
Hauptstraße 1, 26434 Wangerland

Auftragnehmer
Demo GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Anlage / Prüfobjekt: BSV-01

Prüfung nach:				
	DIN VDE 0100-600	☑	DIN VDE 0105-100	☐
	DGUV Vorschrift 3	☐	Baustromverteiler	☐

Beginn: 2.9.2026 - 07:00

Ende: 2.9.2026 - 11:00

Netz: 400 / 230 V - 50 Hz - Netzsystem: TN-S - Netzbetreiber: -

Besichtigen	**i.O.**	**n.i.O.**
Auswahl der Betriebsmittel	☑	☐
Kennzeichnung Stromkreis und Betriebsmittel	☑	☐
Zugänglichkeit	☑	☐
Trenn- und Schaltgeräte	☑	☐
Kennzeichnung N- und PE-Leiter	☑	☐
Schutzpotentialausgleich	☑	☐
Brandabschottungen	☑	☐
Leiterverbindungen	☑	☐
Zusätzlicher Potentialausgleich	☑	☐
Gebäudesystemtechnik	☑	☐
Schutz- und Überwachungseinrichtungen	☑	☐
Dokumentation	☑	☐
Leitungen und Stromschienen	☑	☐
Schutz gegen direktes Berühren	☑	☐
Ergänzungsblätter berücksichtigt	☑	☐

Erproben	**i.O.**	**n.i.O.**
Schalt- und Funktionsprüfung durchgeführt	☑	☐
Funktion der Schutz-, Sicherheits- und	☑	☐
Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdose	☑	☐
FI-Schutzschalter (RCD)	☑	☐
Drehrichtung der Motoren	☑	☐
Gebäudesystemtechnik	☑	☐
Überprüfung Spannungsfall	☑	☐
Spannungspolarität	☑	☐

Spannungsfall nachgewiesen: 1.8 %

Erdungswiderstand: RE 2.4 Ω

Verwendete Messgeräte
Demo Messgerät - SN 000001 - kalibriert bis 01.2029

Messen Stromkreisverteiler Nr.: BSV-01 (siehe Folgeseite/n)

Prüfergebnis: Bestanden
Mängelbericht: 0 offen / 0 gesamt

Prüf-Plakette: Nicht angebracht

Nächster Prüftermin: 1.9.2030


Prüfung elektrischer Anlagen **Prüfprotokoll**	**Kunden Nr.: KD-0001**	
Nr.: MP-VDE-2026-76fb	Objekt: BSV-01	
Auftragsnummer: AUF-DEMO-0001	Standort: Hauptstandort	

Demo GmbH Hauptstraße 1 26434 Wangerland	**Demo GmbH** Musterstraße 1 12345 Musterstadt

Verteiler: BSV-01	**Prüfer: System**	Prüfdatum: 2.9.2026

Messung Stromkreisverteiler-Nr.: BSV-01 Verteilerbezeichnung: BSV-01

							Detailmessung Isolationswiderstand										Überstrom-Schutzeinrichtung						Fehlerstrom-Schutzeinrichtung					
Nr.	Zielbezeichnung	Bezeichnung aus Stromlaufplan	Typ	Leiter Anzahl	mm²	R_{LO} PE (Ω)	mit Verbraucher		Exakten Displaywert eintragen																				
							Ja	Nein	L1-N MΩ	L2-N MΩ	L3-N MΩ	L1-PE MΩ	L2-PE MΩ	L3-PE MΩ	L1-L2 MΩ	L1-L3 MΩ	L2-L3 MΩ	N-PE MΩ	Art	Char.	I_N A	Z_S / I_K Ω / A	Z_l / I_K Ω / A	I_N A	Art	$I_{\Delta n}$ mA	I_{mess} mA	t_a 1x $I_{\Delta n}$ ms	t_a 5x $I_{\Delta n}$ ms	U_{MESS} U_L < 50 V
1	CEE-16A - 1	1F1 - W1	NYM-J	5	4	0.12		x	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	LS	C	16	0.32	0.32	720	A	30	15	24	8	1.5
2	CEE-16A - 2	1F2 - W1	NYM-J	5	4	0.12		x	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	LS	C	16	0.32	0.32	720	A	30	15	24	8	1.5
3	CEE-32A - 1	2F1 - W1	NYM-J	5	6	0.12		x	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	LS	C	32	0.32	0.32	720	A	30	15	24	8	1.5
4	CEE-32A - 2	2F2 - W1	NYM-J	5	6	0.12		x	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	LS	C	32	0.32	0.32	720	A	30	15	24	8	1.5

Prüfung elektrischer Anlagen Prüfprotokoll	Nr.: MP-VDE-2026-76fb Auftrag: AUF-DEMO-0001	


Auftraggeber	Auftragnehmer
Demo GmbH Hauptstraße 1, 26434 Wangerland	Demo GmbH Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Anlage / Prüfobjekt: BSV-01

Hinweise zu Stromkreisen

Optionale Hinweise aus der Messmatrix, mit Verweis auf den jeweiligen Stromkreis.

Stromkreis	Zielbezeichnung	Hinweis
1F1	CEE-16A - 1	Synthetischer Codex-Funktionstest
1F2	CEE-16A - 2	Synthetischer Codex-Funktionstest
2F1	CEE-32A - 1	Synthetischer Codex-Funktionstest
2F2	CEE-32A - 2	Synthetischer Codex-Funktionstest

Prüfung elektrischer Anlagen Prüfprotokoll	Nr.: MP-VDE-2026-76fb Auftrag: AUF-DEMO-0001	

Auftraggeber	Auftragnehmer
Demo GmbH Hauptstraße 1, 26434 Wangerland	Demo GmbH Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

Anlage / Prüfobjekt: BSV-01

Dieses Prüfprotokoll umfasst die Seiten 1 bis 4. Die Unterschrift bestätigt die dokumentierte Prüfung einschließlich aller Messwert-, Hinweis- und Mängelseiten.

Prüfergebnis: Bestanden	Mängelbericht: 0 offen / 0 gesamt

Nächster Prüftermin: 1.9.2030 Prüf-Plakette: Nicht angebracht

Musterstadt, 2.9.2026
Ort/Datum

Prüfer: System
Freigabe ohne Signaturbild

Bemerkung: Lokaler Codex-Funktionstest mit synthetischen Messwerten - keine reale Anlagenprüfung.